



ESTADO DE SERGIPE MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotoria dos Direitos de Defesa do Consumidor

TERMO DE AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL

Aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três (2023), na sede do Ministério Público do Estado de Sergipe, presente a Promotora de Justiça na Promotoria dos Direitos do Consumidor, **EUZA MARIA GENTIL MISSANO COSTA**; o Vereador **Ricardo Marques**, acompanhado do assessor jurídico **Dr. Saulo Ismerim**; a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – **SMTT**, representada pelo Sr. **Nilton Pereira de Jesus**, auxiliar de administração na **SMTT/AJU**, acompanhado do advogado, **Dr. David Wilson Santos Oliveira**, OAB/SE nº 8923; a **EMURB**, representada por seu Engenheiro Civil, o Sr. **José Carlos Pinto e Oliveira**, acompanhada do advogado, **Dr. Ian Felipe Santos Santana**, OAB/SE nº 13469; a **EMSURB**, representada pelo Sr. **Rodolfo Oliveira Costa**, Gerente de praças esportivas e terminais da **EMSURB**, acompanhado do advogado, **Dr. Tiago Samuel da Cunha Almeida**, OAB/SE 10071.

Aberta a audiência extrajudicial referente ao Procedimento Preparatório de Inquérito Civil nº **10.22.01.0102**, que apura sobre a desorganização durante as obras do Terminal D.I.A e falta de fiscalização para o ordenamento próprio, em prejuízo aos usuários do sistema de transporte público coletivo.

Dada a palavra à **EMURB** foi dito que no final do mês de março há previsão de conclusão da obra, atualmente em fase de finalização da instalação dos boxes. Posteriormente será necessário o prazo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias para instalação da energia. Informa que o Terminal vem sendo utilizado normalmente pelos consumidores, à exceção de uma área específica, onde se encontra edificado o quadro de energia, estando esse



ESTADO DE SERGIPE MINISTÉRIO PÚBLICO

Promotoria dos Direitos de Defesa do Consumidor

interditado com sinalização para evitar acesso dos usuários, diante de eventual risco de dano. Informa que a única etapa que falta para a conclusão é justamente a entrega dos boxes aos comerciantes que foram contemplados.

Dada a palavra à **SMTT/AJU** foi dito que as fiscalizações vem ocorrendo normalmente, em que pese algum desconforto para o usuário em função da redução do espaço pela interdição da área onde está localizado o quadro elétrico.

Dada a palavra à **EMSURB** foi dito que o sorteio dos ambulantes já foi realizado. Ressalta que os ambulantes que já comercializavam foram contemplados no sorteio.

Diante das considerações expendidas, visando não mais procrastinar a entrega da obra aos usuários, já que se arrasta por, aproximadamente, 02 (dois) anos, foi firmado o seguinte ajuste em audiência: **No prazo final, de até 25 (vinte e cinco) dias, a EMURB, EMSURB e a SMTT/AJU informam que a obra será inaugurada e disponibilizada à sociedade, inclusive com a liberação dos boxes para ocupação pelos ambulantes.**

Pelo Ministério Público foi dito que, diante do ajuste, deverá ser oficiado o CBMSE para que informe se existe Atestado de Regularidade para o Terminal D.I.A.

Nada mais foi dito, sendo encerrado o presente termo.

EUZA MARIA GENTIL MISSANO COSTA

Promotora de Justiça